

# Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ September 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



## Projektinformation

September månad har rullat på bra i projektet, vi har monterat större delen av de smågatstenar som skall pryda strandpromenaden, vi har även gjutit de betongmurar som skall utgöra den västra entrén till promenaden. I Vattenparken har de sista VA jobben avslutats, brunnar och dränering är monterade för hanteringen av dagvattnet i området. Nodens betongarbeten är nu klara och vi har påbörjat finplanering av området. Planeringen och detaljprojektering av trallytan norr om området är nu i full gång. Vid pirhuvudet har vi armerat väggarna och format enklingen.

## Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand fortsätter och nu börjar vi med ytskikt. Betongarbeten pirhuvud fortsätter enligt plan och väntas bli klara under oktober.

Spängerna i vattenparken kommer börja monteras under oktober månad. Produktion av långbryggan är i ett startskede med bl.a. utfyllnad av massor samt pålningsarbeten med isskydd.

### Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark, el och träarbeten
- Strandpromenad, fyllning sand samt finplanering promenad och västra entrén.
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, pågående betongkonstruktion
- Utfyllnad för långbryggan
- Noden, fyllning massor samt start finplanering.

# Framnäs strandpark

## Betongarbeten Nod



Noden börjar ta form och betongarbeten är nu färdigställda. Vi kan nu börja planera för nästa steg vilket är den trallytan norr om noden som skall byggas. Under oktober kommer vi riva den tillfälliga arbetsvägen som vi haft runt området.

Nodens betongarbeten är nu klara och nu påbörjas fyllnads och finplaneringsarbeten.

## Framnäs strandpark översikt



Arbete pågår över hela projektet.